

## Statusbericht zum A-USB am 25.04.2022

### Projekt: Sanierung Rathaus I

Für die „Sanierung des Rathauses I“ gebe ich nachfolgend den aktuellen Sachstand zur Kenntnis:

#### 1. Beauftragung von Planern, Fachplanern und Gutachtern

Die Beauftragung für die Erstellung eines Energie- und Fördermittelkonzeptes erfolgte zum Ende des 1. Quartals 2022. Ein Vor-Ort-Termin mit Bauherrnvertretung, Planern und Energieeffizienzexperten fand in der 16. KW statt.

#### 2. Bearbeitungsstand Planung

Planer und Fachplaner: Die Stellungnahmen der Fachplaner (mit Ausnahme des Energieeffizienzexperten) liegen den Planern wie gefordert seit Anfang April vor. Die Beteiligten befinden sich nun im Abstimmungs- und Vorplanungsprozess.

Gutachter: Neben den bereits beauftragten und größtenteils erfolgten Gutachten ist mit Projektfortschritt ggf. noch die Erstellung eines verformungsgerechten Aufmaßes erforderlich (Beauftragung Vermesser).

#### 3. Nutzungskonzept

Nach Angaben durch den Bauherrn wurden 3 Varianten für die Raumbelagung des Rathauses I in den oberen Etagen durch die Planer überprüft und zeichnerisch dargestellt und liegen dem Bauherrn zur Entscheidungsfindung in der 17. KW 2022 vor.

#### 4. Kosten

Kostengrundlage sind weiterhin die Angaben aus der Machbarkeitsstudie.

***HINWEIS: Aufgrund der momentanen Marktsituation (Auswirkungen aus: Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energieversorgung) sind die Kosten nicht seriös zu schätzen und als nicht belastbar zu werten!***

20.04.2022

25/Kö