

Kostenverfolgung [Stand: 23.03.2016]										
										alle Angaben brutto
	Kostenberechnung (Stand 05.05.2015)			fortgeschriebene Kostenberechnung					Nachträge	Prognose
	gem. DIN 276	Losstruktur								
	[brutto]	[brutto]	Summe	[brutto]					bepreistes LV	
KG 200 Herrichten und Erschließen	417.575,00 €	417.575,00 €	- €	417.575,00 €						201.189,40 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	6.081.156,37 €	6.152.363,34 €	50.850,00 €	6.203.213,34 €						6.152.491,81 €
KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.523.828,23 €	1.452.628,38 €	177.508,33 €	1.630.136,71 €						1.516.596,06 €
KG 500 Außenanlagen	343.816,50 €	343.816,50 €	- €	343.816,50 €						343.816,50 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	45.916,41 €	45.916,41 €	- €	45.916,41 €						45.916,41 €
KG 700 Baunebenkosten	2.355.441,90 €	2.355.441,90 €	63.940,33 €	2.419.382,23 €			1.452.094,65 €			2.419.382,23 €
Zwischensumme Gebäude	10.767.734,41 €	10.767.741,53 €	292.298,66 €	11.060.040,19 €			4.134.065,46 €	252.720,62 €	80.300,67 €	10.679.392,41 €
KG 200.1 Herrichten und Erschließen	600.000,00 €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €						600.000,00 €
Abbruch GPGS alter Standort	600.000,00 €									
KG 500.1 Außenanlagen	902.000,00 €	902.000,00 €	606.744,71 €	1.508.744,71 €		1.489.000,00 €				1.489.000,00 €
Schulhofgestaltung Gymnasium	142.800,00 €					568.000,00 €				
KG 700.1 Baunebenkosten	180.400,00 €	180.400,00 €	122.928,52 €	303.328,52 €	297.800,00 €	169.230,76 €			297.800,00 €	
Gesamtsumme	12.450.134,41 €	12.450.141,53 €	1.021.971,89 €	13.472.113,42 €			4.303.296,22 €	252.720,62 €	80.300,67 €	13.066.192,41 €
							32%		0,60%	