

Jahr		2022												2023												2024												2025												2026												2027												2028												2029																																																																												
Pos.	Vorgang	Dauer	Start	Erde																																																																																																																																																														
1.	Gebäudesanierung																																																																																																																																																																	
Architekten Höhlich und Schmotz																																																																																																																																																																		
1.1	LP 2: Vorplanung + Freigabe BH	2 Mon	11/22	10/22	LP2																																																																																																																																																													
1.2	LP 3 - Entwurf, Abstimmung mit Nutzern	4 Mon	01/23	12/22		LP3																																																																																																																																																												
1.3	LP 4 Bau- und Denkmalrechtlicher Antrag	4 Mon	04/23	07/23			LP4																																																																																																																																																											
1.4	LP 5 Ausführungsplanung	6 Mon	06/23	11/23				LP5																																																																																																																																																										
1.5	LP 6 + 7: Ausschreibung + Vergabe	15 Mon	09/23	12/24					LP6+7																																																																																																																																																									
1.6	Bauzeit ca. 15 Monate	1 Mon	01/25	01/25																																																																																																																																																														
1.7	Umzug (Bauherr)	02/25																																																																																																																																																																
1.8	Inbetriebnahme	4 Mon	03/25	06/25																																																																																																																																																														
1.9	Mängelbeseitigung + Abrechnung																																																																																																																																																																	
2.	Dachsanierung																																																																																																																																																																	
Architekt Mispagel																																																																																																																																																																		
2.1	LP 2: Vorplanung + Freigabe BH	2 Mon	10/22	10/22	LP2																																																																																																																																																													
2.2	LP 3 - Entwurf	3 Mon	11/22	11/22		LP3																																																																																																																																																												
2.3	LP 4 Bau- und Denkmalrechtlicher Antrag	2 Mon	01/23	02/23			LP4																																																																																																																																																											
2.4	LP 5 Ausführungsplanung	2 Mon	01/23	02/23				LP5																																																																																																																																																										
2.5	LP 6 + 7: Ausschreibung + Vergabe	5 Mon	03/23	07/23					LP6+7																																																																																																																																																									
2.6	Bauzeit ca. 7 Monate	7 Mon	08/23	04/24																																																																																																																																																														
3.	Haustechnische Anlagen: Elektro																																																																																																																																																																	
Ing.-Büro IMS																																																																																																																																																																		
3.1	LP 2: Vorplanung + Freigabe BH	2 Mon	10/22	10/22	LP2																																																																																																																																																													
3.2	LP 3 - Entwurf	2 Mon	12/22	11/22		LP3																																																																																																																																																												
3.3	LP 5 Ausführungsplanung	2 Mon	12/22	01/23			LP5																																																																																																																																																											
3.4	LP 6 + 7: Ausschreibung + Vergabe	5 Mon	02/23	06/23				LP6+7																																																																																																																																																										
3.5	Bauzeit ca. 4 Monate	4 Mon	11/23	10/24																																																																																																																																																														
4.	Haustechnische Anlagen: HLS																																																																																																																																																																	
Büro Gross																																																																																																																																																																		
4.1	LP 2: Vorplanung + Freigabe BH	3 Mon	10/22	10/22	LP2																																																																																																																																																													
4.2	LP 3 - Entwurf	1 Mon	12/22	12/22		LP3																																																																																																																																																												
4.3	LP 4 Bau- und Denkmalrechtlicher Antrag	4 Mon	01/23	04/23			LP4																																																																																																																																																											
4.4	LP 5 Ausführungsplanung	5 Mon	04/23	08/23				LP5																																																																																																																																																										
4.5	LP 6 + 7: Ausschreibung + Vergabe	15 Mon	09/23	12/24					LP6+7																																																																																																																																																									
4.6	Bauzeit ca. 15 Monate																																																																																																																																																																	
5.	Außenanlagen	abschnittsweise, baubegleitend																																																																																																																																																																