

Stadt Burgdorf, 31300 Burgdorf

SPD-Fraktion im


Ortsrat Otze

Herr Niklas Peisker



31303 Burgdorf / Otze

Gebäudewirtschaftsabteilung



(vorerst nur für formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur)

Ihre Nachricht vom:

06.03.2024

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:

Datum:

05.06.2024

**Ihre Anfrage zum Projekt Otzer Trilogie – Projektstand und Situation
Haushaltskürzung**

Postanschrift:

Vor dem Hann. Tor 1
31303 Burgdorf
Tel.: 05136/898-0
Fax: 05136/898-112

Sehr geehrter Herr Peisker,

info@Burgdorf.de
www.burgdorf.de

hiermit beantworte ich Ihre Anfrage vom 6.3.2024 wie folgt:

- 1. Aktueller Projektstand: Wir bitten um eine Zusammenfassung des aktuellen Standes des Projekts Otzer Trilogie. Insbesondere interessieren uns Fortschritte bei der Planung und der Zeitplanung, Genehmigung und Umsetzung der Bauvorhaben für den Erweiterungsbau, des Kindergartens und der neuen Sporthalle.**

Umsatzsteuer-ID:
DE115040560

Der Name Otzer Trilogie wurde ca. 2017 aus der baulichen Zusammenfassung

- Erweiterung des Kindergartens,
- Erweiterung der Grundschule mit einer neuen Mensa und
- Errichtung einer neuen Sporthalle als Ersatz zur alten Sporthalle hergeleitet. Die Baumaßnahme Erweiterung des Kindergartens ist seit einigen Jahren abgeschlossen. Die Schulerweiterung mit Errichtung einer neuen Sporthalle musste aufgrund anderer Prioritätensetzungen immer wieder verschoben werden. Entspannung brachte die Klassenerweiterung mittels Aufstellung von Containern auf der Straßenseite.

Allgemeine Sprechzeiten:

Mo.	08.00-12.00 Uhr
	13.30-15.30 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr
Do.	08.00-12.00 Uhr
	14.00-18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro:

Mo. und Do.	08.00-18.00 Uhr
Di.	08.00-16.00 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr

Schwieriger gestalteten sich die Vorplanungsschritte mit der Platzierung des neuen Anbaues für die Schule und des Sporthallenersatzbaus. Zahlreiche Voruntersuchungen begleiteten hierbei den Vorplanungsprozess.

Stadtsparkasse Burgdorf

IBAN:
DE94 2515 1371 0000 0158 59
BIC: NOLA DE 21 BUF
Gläubiger-ID:
DE11 BU10 0000 0977 41

2. Haushaltskürzung: Wir haben festgestellt, dass ein beträchtlicher Betrag von knapp 500.000 € im Haushalt seitens der Verwaltung gekürzt wurde, der für das Projekt vorgesehen war. Wir möchten gerne die Gründe für diese Kürzung erfahren und welche Auswirkungen dies auf den Fortschritt des Projekts hat.

Im Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 wurden für die Maßnahme ‚Anbau / Neubau Schule und Sporthalle in Otze‘ insgesamt 1.000.000 € veranschlagt, wobei für das Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe 150.000 € und für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 850.000 € gebildet wurde.

Über 2. Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurde im Februar 2024 der Ansatz für das Jahr 2024 von 850.000 € auf 200.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € neu eingestellt. Darüber hinaus wurden in der Finanzplanung 1.500.000 € neu veranschlagt (2025 = 500.000 € und 2026 = 1.000.000 €). Da aktuell im Haushalt für diese Maßnahme 1.700.000 € berücksichtigt sind kann von einer Kürzung seitens der Verwaltung keine Rede sein. Die teilweise Verschiebung von Haushaltsmitteln aus dem Jahr 2024 (im Wesentlichen auf das Folgejahr) ergibt sich durch den aktualisierten Projektverlauf und die veränderte Kassenwirksamkeit der einzelnen Projektschritte.

3. Sitzungstermin und Projektgruppenzusammensetzung: Wann findet die nächste Sitzung der Projektgruppe statt, die für das Projekt Otzer Trilogie zuständig ist? Zusätzlich bitte wir um eine Auflistung der Mitglieder der Gruppe.

Sobald die Abstimmung zum weiteren Personaleinsatz der Abteilung Gebäudewirtschaft erfolgt ist, wird zu einem weiteren Arbeitsgespräch eingeladen.

Folgende Arbeitskreisteilnehmenden sehe ich:

- Vertretungen der Schule
- Vertretungen des Kindergartens
- Vertretungen des Orsrates
- Vertretungen der Sportvereine
- Vertretungen der Verwaltung

Vorschläge des Orsrates nehme ich gerne entgegen.

4. Aktueller Stand in der Grundschule: Die aktuellen Erweiterungscontainer sind errichtet und werden aktiv genutzt. Bis wann läuft der Nutzungsvertrag und wie hoch sind die Kosten hierfür? Wie wird langfristig der Unterricht sichergestellt?

Der Mietvertrag ist aktuell auf unbegrenzte Zeit mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten verlängert worden. Die monatlichen Kosten reduzieren sich von 6.337 € brutto auf 3.808 € brutto.

Durch die Verlängerung der Containerstandzeit ist die notwendige Anzahl an Unterrichtsräumlichkeiten sichergestellt.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung Ihrer Anfrage gebe ich diese und das Antwortschreiben dem Ortsrat Otze zur Kenntnis.

Mit freundlichem Gruß



(Pollehn)