

Stadt Burgdorf Der Bürgermeister



Stadt Burgdorf, 31300 Burgdorf

Herrn Jörg Gaus
CDU-Fraktion im Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen
Waldstraße 12
31303 Burgdorf-Ehlershausen

Gebäudewirtschafts- abteilung

Gunther Marsch
Rathaus III
Spittaplatz 4
Zimmer 30
Tel.: 05136/898-238
Fax: 05136/898-4225
E-Mail: Marsch@burgdorf.de
(vorerst nur für formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur)

Ihre Nachricht vom:

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:
25-Mr

Datum:
11.08.2017

Sanierung der Sanitäranlagen in der Sporthalle Ehlershausen - Sachstand

Sehr geehrter Herr Gaus,

aufgrund Ihrer Anfrage vom 06.08.2017 möchte ich Ihnen den aktuellen Sachstand darlegen:

Die Sanierung der sanitären Anlagen in der Sporthalle Ehlershausen und der damit verbundenen Räume gestaltet sich leider komplexer als ursprünglich vorgesehen.

Die Sanierung wurde mit der Maßgabe angestrebt, die hygienischen Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) herzustellen.

In diesem Zusammenhang sollten auch die Sanitärräume ansprechend hergerichtet und der Fußboden in den Duschräumen neu gefliest werden. Diese Maßnahme war zeitlich absichtlich vor den Ferien eingetaktet worden, um so den „Firmennotstand“ in den Ferien zu umgehen.

Während der Umsetzung wurden jedoch schwerwiegende Mängel im Bereich der Schmutzwassergrundleitungen unterhalb der Bodenplatte und der Fußbodenabdichtungen vorgefunden, die eine erheblich aufwändigere und kostenintensive Sanierung der Sanitärbereiche verursachten, mit der Folge, dass die Maßnahme in die Sommerferien verlängert werden musste. Aufgrund der deutlich gestiegenen Sanierungskosten mussten 2 Bauabschnitte gebildet werden. Der 1. Bauabschnitt im Herren-Trakt ist fertiggestellt. Im 2. Bauabschnitt (Damen-Trakt) hat der personelle Firmennotstand in den Ferien zu einer unfertigen Übergabe zum Ferienende geführt.

Der Damendus- und WC-Bereich wird nun mit geringstmöglichem Aufwand für eine Nutzung in ca. 14 Tagen hergerichtet. Die Abschlussanierung ist von den derzeit in der Prüfung befindlichen

31303 Burgdorf
Rathaus I, Marktstraße 55
Rathaus II, V. d. Hann. Tor 1
Rathaus III, Spittaplatz 4
Rathaus IV, V. d. Hann. Tor 27
Schloss, Spittaplatz 5

www.burgdorf.de

Tel.: 05136/898-0
Fax: 05136/898-112

Stadtparkasse Burgdorf
IBAN:
DE94 2515 1371 0000 0158 59

BIC: NOLA DE 21 BUF

Gläubiger-ID:
DE11 BU10 0000 0977 41

Allgemeine Sprechzeiten:

Mo.	08.00-12.00 Uhr 13.30-15.30 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr
Do.	08.00-12.00 Uhr 14.00-18.00 Uhr

Sprechzeiten Bürgerbüro:

Mo. und Do.	08.00-18.00 Uhr
Di.	08.00-16.00 Uhr
Mi. und Fr.	08.00-13.00 Uhr

Restsanierungskostenermittlung und verfügbaren Finanzierungsmitteln abhängig. Bei positiver Bewertung steht die abschließende Sanierung über die Herbstferien an, Dauer ca. 2 bis 4 Wochen. Bei negativer Bewertung muss die Maßnahme nachfinanziert und in das Frühjahr 2018 verschoben werden.


Im HAZ-Press-Bericht vom 31.7.2017 hatte sich offensichtlich ein Übertragungsfehler eingeschlichen, denn die HAZ wurde vom 1. Bauabschnitt unterrichtet.

Die unvollständige Fluchtwegbeschilderung, 2. Fluchtweg über den Flur und Ausgang des Anbaues RSE-Sportumkleidetrakts wurde erkannt. Die Schildernachrüstung wird zeitnah erfolgen. Gleichwohl ist alternativ ein 2. Fluchtweg ausgeschildert.

Die Anforderungen gemäß Brandschutzkonzept müssen erfüllt werden. Daher muss der ausgewiesene 2. Fluchtweg auf jeden Fall freigehalten werden, allein schon um im Rettungsfall keine Zeit zu verlieren.

Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung Ihrer Anfrage gebe ich diese und mein Antwortschreiben dem Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen sowie dem Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport zur Kenntnis.

Mit freundlichem Gruß


(Baxmann)

