

**Vermerk:      Anfrage der FDP-Fraktion vom 06.08.2009**  
**Hier: Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket II**

Die Anfrage der FDP-Fraktion wird wie folgt beantwortet:

**1. Wie weit sind die Einzelmaßnahmen des Konjunkturpakets für die Stadt Burgdorf in Planung und Organisation umgesetzt?**

Die in der beigelegten Liste aufgeführten Maßnahmen wurden sowohl im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen als auch im Verwaltungsausschuss diskutiert und dann am 19.05.2009 über den ausschließlich für die Maßnahmen des Konjunkturpakets II aufgestellten Nachtragshaushalt 2009 beschlossen.

Die Liste ist in die einzelnen Förderschwerpunkte, die für die Stadt Burgdorf zum Tragen kommen aufgeteilt. Unter jedem Förderschwerpunkt sind die einzelnen Maßnahmen aufgelistet. Der derzeitige Stand der Planung bzw. Umsetzung ist in der Spalte „Sachstand“ für jede einzelne Maßnahme aufgeführt.

**2. Welche Aufträge an Unternehmen können bis Ende 2009 abgeschlossen sein?**

Voraussichtlich können folgende Maßnahmen bis Ende 2009 abgeschlossen werden (Siehe auch beigelegte Liste):

- I.a)    Nr. 2    G. Pausewang-GS - Teilmaßnahme Erneuerung Heizkessel,
- Nr. 3    GS Ehlershausen - Teilmaßnahme Erneuerung Heizkessel,
- Nr. 4    GS Otze – Austausch Fenster/Außentüren Schulgebäude
- Nr. 5    G. Pausewang-GS – Austausch Flurfenster
- Nr. 6    GHS I – Austausch Flurfenster

- II.a)    Nr. 2    Realschule – Sanierung Chemie-Raum

Auch für den Bereich des Förderschwerpunktes „Digitale Medien - II.b) der beigelegten Liste - sind die Vorarbeiten für die Antragstellung erledigt. Es wird angestrebt, die Beschaffungen bis Ende 2009 abzuschließen.

**3. Für die Vergabe von Einzelmaßnahmen des Konjunkturpakets sind die Wertgrenzen für eine beschränkte Ausschreibung deutlich erhöht worden. Inwieweit hat die Verwaltung hiervon Gebrauch gemacht?**

Die Wertgrenzen sind nicht nur für Maßnahmen des Konjunkturpakets verändert worden. Die Änderung der Wertgrenzen gilt für alle Vergaben bis zum 31.12.2010 und wurde von der Stadt Burgdorf unmittelbar nach Veröffentlichung des Erlasses über die Festsetzung von Wertgrenzen im Vergabeverfahren durch Änderung der Dienstweisung für das Vergabewesen umgesetzt. Insofern hat die Stadt Burgdorf zu 100 % davon Gebrauch gemacht.

Maßnahmen unter 100.000,- € wurden gemäß Wertgrenzenerlass auf Grundlage von min. 3 Angeboten freihändig vergeben. Bei Maßnahmen bis zu einem Auftragsvolumen von 1.000.000,- € erfolgt eine beschränkte Ausschreibung.

**4. Wie viele der bisher vergebenen Aufträge an Unternehmen sind an Burgdorfer Betriebe und wie viele an solche in der Region Hannover gegangen? Wir bitten auch um eine prozentuale Aufschlüsselung nach Auftragsvolumen.**

Hochbau:

Es wurden wegen der Geringfügigkeit der Auftragsvolumina bisher nur Firmen beauftragt, die bei den Jahresausschreibungen den Zuschlag erhalten haben (Umfang der Einzelaufträge unter 10.000,- €). Größere Aufträge wurden bisher nicht vergeben sondern sind noch im Stadium der Ausschreibung/Vergabe.

Gebäudetechnik:

Die Maßnahmen

I.a) Nr. 2 G. Pausewang-GS - Teilmaßnahme Erneuerung Heizkessel,

Nr. 3 GS Ehlershausen - Teilmaßnahme Erneuerung Heizkessel

konnten an Burgdorfer Firmen vergeben werden.

**5. Vom Land werden über die Investitionspauschale hinaus Mittel für Einzelmaßnahmen nach Förderschwerpunkten zur Verfügung gestellt. Gibt es bereits Informationen, welche Einzelmaßnahmen für Burgdorf geplant sind?**

Hierzu verweise ich auf die Antwort zu Frage 1 und die beigefügte Liste.

(Lahmann)

**Vfg.:**

1. Gesehen und einverstanden
2. zur Beantwortung im Ausschuss für Wirtschaft u. Finanzen am 17.08.2009
3. z. Vorgang

D. Bgm.

I. A.

(Philipps)

**Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II****Stand 13.08.2009****I.) Maßnahmen für "Kommunale Pauschalmittel" (Gesamtmittelumfang 1.129.145 €)****I. a) Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur - Energetische Maßnahmen in Schulen/KiGä****Mittelumfang 733.944,25 € (65 %)**

| <b>Priorität</b> | <b>Objekt</b>    | <b>Maßnahme</b>                                                                                                                                           | <b>vorauss. Gesamtkosten ca.</b> | <b>Sachstand</b>                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Prinzhornschule  | Erneuerung Heizungsregelung                                                                                                                               | 60.000 €                         | Planung und Ausschreibung im Frühjahr 2010 vorgesehen<br>Ausführung nach Ende der Heizperiode Frühjahr 2010                                                                            |
| 2                | G. Pausewang-GS  | Erneuerung Heizungsregelung u. -kessel mit Bedarfsanpassung und Optimierung (mit Gruppenregelung ca. 130.000 €)<br>(mit Einzelraumregelung ca. 150.000 €) | 110.000 €                        | Heizkesselerneuerung erfolgt derzeit, Erneuerung Regelung, Bedarfsanpassung u. Optimierung in den Sommerferien 2010                                                                    |
| 3                | GS Ehlershausen  | Erneuerung Heizkessel/Umrüstung Warmwasserbereitung für Sporthalle                                                                                        | 31.000 €                         | Heizkesselerneuerung erfolgt derzeit, Umrüstung WWB Sporthalle i. d. Herbstferien 2009 vorgesehen                                                                                      |
| 4                | Grundschule Otze | Austausch Fenster/Außentüren Schulgebäude                                                                                                                 | 215.000 €                        | Planung beauftragt, Ausschreibung läuft, Submission 13.08.2009, Fertigstellung bis Ende 2009 geplant                                                                                   |
| 5                | G. Pausewang-GS  | Austausch Flurfenster                                                                                                                                     | 80.000 €                         | Planung beauftragt, Ausschreibungen laufen, Fertigstellung Herbstferien/bis Ende 2009                                                                                                  |
| 6                | GHS I            | Austausch Flurfenster                                                                                                                                     | 30.000 €                         | Planung beauftragt, Ausschreibung läuft, Submission 13.08.2009; Fertigstellung bis Ende 2009 geplant                                                                                   |
| 7                | GS Ehlershausen  | Elektrosanierung u. Erneuerung d. Beleuchtung                                                                                                             | 70.000 €                         | Durchführung der Maßnahme in den Sommerferien 2010 geplant                                                                                                                             |
| 8                | A. Lindgren-GS   | Austausch Fensterelemente Trakt D                                                                                                                         | 125.000 €                        | Maßnahme kommt nicht zur Ausführung, da der Förderantrag für die energetische Sanierung der Sporthalle Realschule (s. III. Förderschwerpunkt "Kommunale Sportstätten") abgelehnt wurde |
|                  | <b>Insgesamt</b> |                                                                                                                                                           | <b>721.000 €</b>                 |                                                                                                                                                                                        |

**I. b) Schwerpunkt sonstige Infrastruktur****Mittelumfang 395.200,75 € (35 %)**

| <b>Priorität</b> | <b>Objekt</b>    | <b>Maßnahme</b>                           | <b>vorauss. Gesamtkosten ca.</b> | <b>Sachstand</b>                                                                                         |
|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Feuerwehr Heeßel | Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses | 429.300 €                        | Planung beauftragt, Entwurfsplanung abgeschlossen, Bauantrag wird erarbeitet, Baubeginn Oktober/November |
|                  | <b>Insgesamt</b> |                                           | <b>429.300 €</b>                 |                                                                                                          |

**Insgesamt****1.150.300 €****Nachtragshaushalt****Ausgaben insgesamt****1.150.300 €****Zuwendungshöchstbetrag****920.500 €****daher Eigenanteil****229.800 €**

## II. a) Förderschwerpunkt "Schulinfrastruktur" - Schulmodernisierung

(Maßnahmen im "nicht-energetischen" Bereich )

Mittelumfang 338.822 €; Zuwendungshöchstbetrag 304.940 €

| Priorität | Objekt           | Maßnahme                                    | vorauss. Gesamtkosten ca. | Sachstand                                                                                  |
|-----------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Gymnasium        | Umbau/Einrichtung weiterer NTW-Räume        | 102.000 €                 | Planung ist abgeschlossen, Ausschreibung wird vorbereitet.<br>Fertigstellung Frühjahr 2010 |
| 2         | Realschule       | Sanierung Chemie-Raum                       | 25.000 €                  | Maßnahme für Herbstferien geplant, Fertigstellung 2009                                     |
| 3         | Realschule       | Sanierung WC Gebäude "im Langen Mühlenfeld" | 36.000 €                  | Durchführung der Maßnahme in den Sommerferien 2010 geplant                                 |
| 4         | GHS I            | Brandschutzmaßnahmen                        | 204.000 €                 | Planung beauftragt, Ausschreibung in Vorbereitung, Fertigstellung Anfang 2010              |
|           | <b>Insgesamt</b> | <b>Nachtragshaushalt</b>                    | <b>367.000 €</b>          |                                                                                            |

**Ausgaben insgesamt 367.000 €**

**Zuwendungshöchstbetrag 304.940 €**

**daher Eigenanteil 62.100 €**

## II. b) Förderschwerpunkt "Digitale Medien" (Mittelumfang 114.542 €; Zuwendungshöchstbetrag 103.088 €)

| Priorität | Objekt           | Maßnahme        | vorauss. Gesamtkosten ca. | Sachstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Grundschule I    | Digitale Medien | 9.500 €                   | Von der Schulabteilung wurde ein Antrag auf Förderung gestellt. Ein Bewilligungsbescheid liegt seit ende Juli 2009 vor. Nach Ablauf der Berichtspflicht durch das Land an den Bund sollen die Beschaffungen eingeleitet werden. Die Vorarbeiten für die Antragstellung sind erledigt. Es wird angestrebt, die Beschaffungen bis Ende 2009 abzuschließen. |
|           | A. Lindgren-GS   | Digitale Medien | 12.000 €                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Grundschule Otze | Digitale Medien | 8.000 €                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | GS Ehlershausen  | Digitale Medien | 8.000 €                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Prinzhornschule  | Digitale Medien | 7.500 €                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Prinzhornschule  | Digitale Medien |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Hauptschule I    | Digitale Medien | 8.000 €                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Realschule       | Digitale Medien | 22.000 €                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Gymnasium        | Digitale Medien | 40.000 €                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | <b>Insgesamt</b> |                 | <b>115.000 €</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Nachtragshaushalt**

**Ausgaben insgesamt 115.000 €**

**Zuwendungshöchstbetrag 103.000 €**

**daher Eigenanteil 12.000 €**

### III.) Maßnahmen für Förderschwerpunkt " Kommunale Sportstätten"

| Priorität | Objekt           | Maßnahme                                                                        | vorauss. Gesamtkosten ca. | Sachstand                                                                                  |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Realschule       | Energetische Sanierung alte Sporthalle<br>als zusätzl. eigenständiger Abschnitt | 119.350 €                 | Planung beauftragt, Ausschreibung in Vorbereitung,<br>Fertigstellung bis Ende 2009 geplant |
|           | <b>Insgesamt</b> |                                                                                 | <b>119.350 €</b>          |                                                                                            |

#### Nachtragshaushalt

**Ausgaben insgesamt 119.400 €**

**Zuwendungshöchstbetrag 95.400 €**

**daher Eigenanteil 24.000 €**

#### Veranschlagung im Nachtragshaushalt

**Ausgaben insgesamt 1.751.700 €**

**Zuwendungshöchstbetrag 1.423.800 €**

**daher Eigenanteil 327.900 €**

| Maßnahme/Gewerke                                                                                      | Liste über Vergaben nach den neuen Wertgrenzen |                               |                                            |            | Stand 14.08.2009                    |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                       | zur Angebotsabgabe<br>aufgefordert             | davon<br>Burgdorfer<br>Firmen | davon Firmen<br>aus der Region<br>Hannover | Summe in € | vergeben an<br>Burgdorfer<br>Firmen | vergeben an<br>Firmen aus der<br>Region<br>Hannover |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Maler/ Anstricharbeiten innen              | 5                                              | 3                             | 2                                          | 11.152,83  | <b>X</b>                            |                                                     |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Metallbauarbeiten                          | 6                                              | 0                             | 3                                          | 30.088,82  |                                     |                                                     |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Sporthallenboden / Prallschutz             | 5                                              | 0                             | 1                                          | 41.477,93  |                                     |                                                     |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Tischlerarbeiten                           | 4                                              | 4                             | 0                                          | 30.080,11  | <b>X</b>                            |                                                     |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Abbruch-, Maurer-<br>und Innenputzarbeiten | 5                                              | 1                             | 3                                          | 19.209,99  |                                     | <b>X</b>                                            |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>WC-Trennwände                              | 4                                              | 1                             | 0                                          | 1.247,12   |                                     |                                                     |

|                                                                                                 |    |    |    |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------------|----------|----------|
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Fliesen- und Plattenarbeiten         | 7  | 2  | 2  | 19.485,80  | <b>X</b> |          |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Sporthallen-Einbauelemente           | 4  | 0  | 0  | 29.534,61  |          |          |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Gerüstbau                            | 3  | 0  | 2  | 2.880,24   |          | <b>X</b> |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Malerarbeiten -<br>Fassadendämmung   | 6  | 4  | 2  | 33.902,42  | <b>X</b> |          |
| Waldschule<br>Ramlingen/Ehlershausen,<br>Ersatz eines defekten<br>Heizkessels/ Heizungsarbeiten | 4  | 3  | 0  | 14.229,43  | <b>X</b> |          |
| Realschule Burgdorf,<br>Sanierung der alten Sporthalle/<br>Sportboden Einbauteile für<br>Geräte | 4  | 0  | 0  | 1.904,77   |          |          |
|                                                                                                 | 57 | 18 | 15 | 235.194,07 | 5        | 2        |