

Anlage 3 zum Protokoll der Sitzung des Ortsrates Schillerslage am 09.02.2012

66-Sche/eb
653-03-4

Burgdorf, den 29.12.2011

**Vermerk: Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege im
 Stadtteil Schillerslage**

Am 23.12.2011 fand eine Bereisung der landwirtschaftlichen Wege im Stadtteil Schillerslage statt.

Teilnehmer: Herr Peters, Herrn Hagen Thieleking
 Herr Schewe Stadt Burgdorf
 Herr Overmann Stadt Burgdorf

Folgende Mängel sind festgestellt worden und sind im Rahmen der Wegeunterhaltung zu beseitigen:

Wege Nr. lt. Wirtschaftswegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
SC 35	Ableiter zum Graben erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Lichtraumprofil herstellen (Belaubung, Nässe beachten) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 67 SC 15 SC 19		Wegeprofil freischneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 34 SC 32 SC 70 SC 26 SC 25		Gehölze zurückschneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 28 SC 29		Gehölze ausschneiden, Wege und Landseite erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 27		Freischneiden, insbesondere im hinteren Bereich erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 24 SC 21		Lichtraumprofil hertellen (Belaubung, Nässe beachten) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 20		Gehölze ausschneiden (Traktor einsetzen) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 2 SC 3	Schlaglöcher ausbessern erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	

Wege Nr. lt. Wirtschaftswegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
SC 22		1 Baum an Hauptstraße aufasten erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 16 SC 9		Lichtraumprofil herstellen erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 61		Gehölze ausschneiden Wege- und Landseite erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 11	Mineralgemischbefestigung verstärken. Kurvenbereich an Kreisstraße verbreitern <i>Landes</i> erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 7	Mineralgemisch zur Verstär- kung, insbesondere am Durch- lass erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 65	Schlaglöcher ausbessern mit MG 0/11, Fahrspuren auffül- len, Verk.-Schild richten erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 10		Gehölze zurückschneiden (im Herbst 2012) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 17	Kurvenbereich an Landesstra- ße mit 0/32 auffüllen erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Stammaustriebe entfernen erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 49	großflächig Mineralgemisch 0/32 auftragen, planieren, mit MG 0/11 abdecken. Von Ende Asphalt bis Anfang Wald erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Gehölze zurückschneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 55		Gehölze zurückschneiden, Wegeseite, Feldseite im Acker- bereich (Besitzverhältnisse klären) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 42		2 Eichen aufasten erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....

Wege Nr. lt. Wirtschaftswegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
SC 40	Löcher mit MG 0/11 verplomben, im Bereich zur Bebauung erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Gehölze ausschneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 51 SC 43 SC 47		Gehölze ausschneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 46	gesamten Weg mit MG 0/11 nachplanieren erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 39		Gehölze ausschneiden erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....

Insbesondere die Arbeiten an den Gehölzen sind umgehend durchzuführen (Brut- / Setzzeit).

Die Mineralgemischarbeiten sind bei aufgetautem Boden und trockener Witterung durchzuführen.



(Schewe)