

Anlage 2 zum Protokoll der Sitzung des Orsrates Schillerslage am 14.02.2013

66-Sche/eb
653-03-4

Burgdorf, den 11.01.2013

**Vermerk: Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege im
 Stadtteil Schillerslage**

Am 10.01.2013 fand eine Bereisung der landwirtschaftlichen Wege im Stadtteil Schillerslage statt.

Teilnehmer: Herr Peters, Herr Ernst August Thieleking, Herr Klussmann,
 Herr Dunker
 Herr Schewe Stadt Burgdorf
 Herr Schombera Stadt Burgdorf

Folgende Mängel sind festgestellt worden und sind im Rahmen der Wegeunterhaltung zu beseitigen:

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
SC 39		Graben am Ende der landw. Fläche von Gehölzen befreien, um Grabenräumung zu ermöglichen → über Abt. 31 (Anmerkung: Ackerfläche im Rahmen der jetzigen Grabenräumung teilweise verwüstet.) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 47		Gehölzstreifen auf Südseite auf den Stock setzen. Solitäräume Lichtraumprofil → über Abt. 31 vorbehaltlich Genehmigung. erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 56	Schaglöcher mit 0/32 bzw. 0/11 verplomben. Im Seitenraum liegt Bodenabraum, hier ist eine Einebnung erforderlich.	
SC 65 SC 61	Löcher verplomben mit MG 0/11 Ableiter schachten im Seitenraum.	
SC 63	von SC 62 bis Landesstraße L383: 0/11 zugeben und einplanieren.	

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
--	---------------------------------	--

	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 8	generell planieren im Bereich Landes- straße Senke mit Boden auffüllen. (Landschaftsschutzgebiet)	
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 13	Löcher mit 0/11 verplomben.	Gehölzschnitt beidseitig, insbeson- dere von den Feldseiten und an der Grabenböschung → über Abt. 31 da Graben teilweise nicht räumbar.
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 17	Löcher verplomben	
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 66	in Kurve im Bereich B3 ist der Seiten- raum großflächig abzuschälen, um Wasserabfluss zu gewährleisten	
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 18	Schlaglöcher auffüllen mit MG 0/32 und abschließend mit 0/11 überziehen.	
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 2	planieren, Löcher mit 0/32 auffüllen.	Gehölze zurückschneiden Feldseite, um Graben räumbar zu machen → über Abt. 31
	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 67	Löcher verplomben mit 0/11	Gehölze zurückschneiden Wegeseite sowie Feldseite, um Graben räumbar zu machen → über Abt. 31
		erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 4		Gehölze zurückschneiden im Graben- profil (nur max. 100 m, Richtung Moor) → über Abt. 31
		erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 14		Gehölze zurückschneiden, um Graben räumbar zu machen → über Abt. 31

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
		erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 15	Löcher verplomben mit 0/11 teilweise auffüllen mit 0/32 erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	
SC 16		Lichtraumprofil herstellen (Belaubung beachten) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 22	Löcher verplomben mit 0/11 Ableiter schachten am Tiefpunkt erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Lichtraumprofil herstellen (Belaubung beachten) erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....
SC 34	Senke im Bereich Wolfskuhlen auffül- len mit Gemisch aus Boden und 0/32 erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	

Insbesondere die Arbeiten an den Gehölzen sind umgehend durchzuführen (Brut- / Setzzeit).

Die Mineralgemischarbeiten sind bei aufgetautem Boden und trockener Witterung durchzuführen.



(Schewe)