

## Frank, Katrin

**Von:** leines <Karsten.Leinemann@htp-tel.de>  
**Gesendet:** Mittwoch, 15. Oktober 2014 10:38  
**An:** Hohnschop, Inge  
**Betreff:** Restarbeiten Feuerwehrhaus Weferlingsen

Guten Morgen Frau Hohnschop,

ich habe mal eine Liste der Restarbeiten bzw. Mängel erstellt. Ich bitte sie dies mit Herrn Riesenberg ab zusprechen.

Umkleide Herren:

1. Türstopper im WC fehlt - Tür wird beschädigt *Arch. → Versack*
2. Türschließer fehlt bei Duschtür Herren und Damen - Unfallgefahr wenn ein zweiter den Raum betritt und jemand in der Dusche ist → *Arch. → Versack*
3. Befestigungs Klipp für Kurbelstange fehlt → *Arch. → Versack*
4. Türschloß fehlt für Aktenraum - dieser sollte verschließbar sein *FW*
5. Fliesen müssen ab gesäuert werden Zementfilm vom Fliesenleger drauf. *Flecken sind entfernt, Zement-*
6. Austausch einige Fliesen die zu hoch stehen → *Arch. → Fliesenfa. ✓ schleier muss durch Schlus reinigen*
7. Eingangstür zur Umkleide schließt nicht und bei öffnen klemmt sie an den Pflastersteinen fest *entfernt werden*  
↳ *Arch. → Fa.*

Fahrzeughalle TSF-W:

1. Sicherungselemente im Sicherungskasten sind B Elemente zu schwach fliegen öfters raus, Austausch gegen c bzw. G Elemente → *Arch. → Elektriker*
2. Decke der Halle sollte gestrichen werden - hatten sie mir zugesagt → *Arch. → Maler*
3. Fliesen in Halle ab säuern (Zementfilm) *s.o.*
4. Tor muß gerichtet werden Luft zwischen Tor und Fliesen → *Arch. → Fa. Hasenjäger*
5. Tür (neu) zur Fahrzeughalle Schließzylinder und Schlüssel fehlt *FW*
6. 2. Schlüssel für elektrisches Tor fehlt haben nur einen bekommen → *1 hat Hr. Riesenberg am 29.10.14 übergeben.*
7. Flur zum Saal muß nach gespachtelt und noch gestrichen werden → *Arch. → Maler*
8. Toreinfahrt recht und link schwarz/gelbe Warnmakierung fehlt an den Ecken → *Fr. Elfe*

Außenbereich:

1. Bewegungsmelder neu einstellen oder einen 2. Melder montieren, Licht geht viel zu spät an, Unfallgefahr → *Arch. →*
2. Regenfallrohr ist verstopft sollte auch der untere Teil erneuert werden → *Bauunterhaltung (Bs) Elektriker*
3. Fahrzeughalle neu Holzverkleidung im Bereich des Strahlers muß nach gestrichen werden → *Arch. → Maler*
4. Anmerkung: Strahler im Außenbereich sind Minderwertig (Baumarktpreis 7,99€) sollten laut Absprache LED Strahler sein

Fahrzeughalle MTW:

1. Griffe für Fenster fehlen → *Arch. → Versack*
2. Fußboden ist mit mehreren Farbflecken versehen (reinigen?) → *H. Arch erledigt Maler muss auch*
3. Für die Tür der Halle haben wir nur einen Schlüssel bekommen ~~2~~ müssen noch im Umlauf sein bei den *noch etwas streichen.*  
Handwerkern bitte klären → *Arch. → Fliesenleger 1*

Ich habe den Handwerkern (Elektriker und Fliesenleger) je einen Schlüssel für die Haupttür gegeben, diese bitte zurück fordern und mir aushändigen.

Vielen Dank

MfG Karsten Leinemann

18.11.14  
Fr.