

Vermerk: Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege im Stadtteil Schillerslage

Am 13.01.2016 fand eine Bereisung der landwirtschaftlichen Wege im Stadtteil Schillerslage statt.

Teilnehmer: Herr Peters, Herr H. Thieleking
Herr Schewe Stadt Burgdorf
Herr Schombera Stadt Burgdorf

Folgende Mängel sind festgestellt worden und sind im Rahmen der Wegeunterhaltung zu beseitigen:

Wege Nr. lt. Wirt- schafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof	Pkt.
SC 28		Bäume kräftig ausschneiden Ackerseite, südlicher Bereich erledigt ☐ Datum.....	1
SC 70		Böschungsoberkante Hechtgra- ben freischneiden (Grabenräu- mung) erledigt ☐ Datum.....	2
SC 25		Gehölze ausschneiden erledigt ☐ Datum.....	3
SC 24		Holunderbusch abgestorben, ent- sorgen erledigt ☐ Datum.....	4
SC 22	Schlaglöcher verfüllen erledigt ☐ Datum.....		5
SC 20 SC 19		Wegeränder freischneiden (auch Brombeeren) erledigt ☐ Datum.....	6
SC 18 SC 2 SC 67 SC 15 SC 16 SC 17 SC 13	Schlaglöcher auffüllen Gesamter Bereich, teilweise einzeln (Mineralgemisch 0/32, mit ausgesiebttem Ma- terial abstreuen) erledigt ☐ Datum.....		7
SC 10	Wegeprofil wiederherstellen mit gewonnenem Material aus Bankettbereichen (Moorweg, nur nach längerer Trockenwetter- periode und nach Holzrücken/ Abfuhr) erledigt ☐ Datum.....		8

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
--	---------------------------------	--

SC 8	Wegeprofil auffüllen mit vorh. Material vor Ort gelagert erledigt ☐ Datum.....		9
SC 7	Schlaglöcher auffüllen bis Durchlass erledigt ☐ Datum.....		10
SC 61	Schlaglöcher auffüllen erledigt ☐ Datum.....	Bäume aufasten, Unterholz frei- schneiden erledigt ☐ Datum.....	11
SC 65 SC 56	Schlaglöcher auffüllen (auch vereinzelt) erledigt ☐ Datum.....		12
SC 51	Wegeprofil/ Schlaglöcher mit Bodengemisch aus gewonnenem Material herstellen erledigt ☐ Datum.....	Bäume/ Unterholz freischneiden erledigt ☐ Datum.....	13
SC 54	Seitenraum Brückenfuß Nord, Ableiter schachten bis Anschluss Graben erledigt ☐ Datum.....		14
SC 47		Hecke stark zurückschneiden erledigt ☐ Datum.....	15
SC 40	Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	Büsche zurückschneiden erledigt ☐ Datum.....	16
SC 35	Vereinzelt Schlaglöcher ausbessern (insbe- sondere Kreuzungsbereich Wolfskuhlen) erledigt ☐ Datum.....	Büsche am Hechtgraben weg- schneiden (Grabenräumung) erledigt ☐ Datum.....	17
SC 32		Sträucher zurückschneiden erledigt ☐ Datum.....	18

Insbesondere die Arbeiten an den Gehölzen sind umgehend durchzuführen (Brut- / Setz-
zeit).

Die Moorwege sind bei entsprechender Witterung freizuschneiden (Abstimmung mit Herrn
Frerichs).

Die Mineralgemischarbeiten sind bei aufgetautem Boden und trockener Witterung durchzu-
führen.

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof
---	---	--


Das Verfüllen kleiner Schlaglöcher mit Mineralgemisch 0/11, 0/22 oder 0/32 kann nicht als nachhaltige Wegeausbesserung verstanden werden, da sich keine Verzahnung mit dem Untergrund herstellen lässt. Dies ist eine reine Unterhaltungsmaßnahme und muss ggfls. bei Bedarf in kürzeren Abständen wiederholt werden.



(Schewe)

Vfg:

1. Gesehen
2. Herren Peters, Thieleking und Reißer in Kopie
3. FBL 2 in Kopie (Mitteilung OR Schillerslage, Vorlage folgt)
4. Abt. 10 in Kopie
5. Abt. 66, Gärtnerbauhof in Ø zur weiteren Veranlassung
6. Abt. 66, Bauhof in Ø zur weiteren Veranlassung
7. Abt. 66 Z.d.A.



D.Bgm.
I.A.



(Herbst)

Anlage

