

# Anlage 1

66-Vog  
66.011.024

Burgdorf, den 07.11.2018

## **Vermerk:    Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege im Stadtteil Schillerslage**

Am 05.11.2018 fand eine Bereisung der landwirtschaftlichen Wege im Stadtteil Schillerslage statt.

Teilnehmer:    Herr Peters, Herr Thieleking, Herr Wietfeldt  
                         Herr Schewe                    Stadt Burgdorf  
                         Herr Schombera                Stadt Burgdorf  
                         Herr Vogel                        Stadt Burgdorf

Folgende Mängel sind festgestellt worden und sind im Rahmen der Wegeunterhaltung zu beseitigen:

<b>Wege Nr. lt. Wirt- schafts- wegeplan</b>	<b>Unterhaltungsarbeiten Bauhof</b>	<b>Unterhaltungsarbeiten Gärtner- bauhof</b>	<b>Pkt.</b>
SC 35	Schlaglöcher ausbessern  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Lichtraumprofil, vereinzelt Wege- seitenraum freischneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	1
SC 31		Überragende Äste zurückschnei- den, Gehölze zur Privatfläche hin freischneiden Ecke B 443 → Lichtraumprofil  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	2
SC 33	Schlaglöcher verfüllen (kein Mineralgemisch)  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....		3
SC 29/28 SC 18		Vereinzelt Lichtraumprofil frei- schneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	4
SC 27		Ecke SC 70 → Lichtraumprofil, Wegeseitenraum freischneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	5
SC 24 Zollstraße		Baumkontrolle mittig des Weges (Totholz) / evtl. Baumfällung  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	6
SC 22	Schlaglöcher verfüllen  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Überragende Äste zurückschnei- den  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	7
SC 16 SC 19 SC 20 SC 26 SC 38 SC 42 SC 56		Vereinzelt Wegeseiten- raum/Sträucher freischneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	8

Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof	
HE 65 SC 7 SC 17 SC 48 SC 61 SC 66	Schlaglöcher verfüllen (bei SC 66 → Höhe Engpass)  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....		9
SC 14		Restarbeiten aufräumen  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	10
SC 13		Vereinzelt Äste zurückschneiden (Lichtraumprofil), Strauchrückschnitt zum Feld hin, umgekippter Baum entfernen  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	11
SC 11	Schlaglöcher ausbessern, Weg planieren (hinterer Teil)  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....		12
SC 8	Wegeprofil auffüllen mit vorh. Material vor Ort gelagert  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....		13
SC 55		Wegeseitenraum freischneiden, Baumkontrolle der Pappeln, Boden an herausstehenden Baumstubben auffüllen  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	14
SC 43 SC 47	Übergang Asphaltkante / Betonkante ausbes- sern  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	Vereinzelt Wegeseitenraum Sträucher freischneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	15
SC 39		Stellenweise Lichtraumprofil frei- schneiden  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	16
SC 71		Evtl. maschineller Heckenschnitt  erledigt <input type="checkbox"/> Datum.....	17


Die Mineralgemischarbeiten sind bei aufgetautem Boden und trockener Witterung durchzuführen.

Das Verfüllen kleiner Schlaglöcher mit Mineralgemisch 0/11, 0/22 oder 0/32 kann nicht als nachhaltige Wegeausbesserung verstanden werden, da sich keine Verzahnung mit dem Untergrund herstellen lässt. Dies ist eine reine Unterhaltungsmaßnahme und muss ggf. bei Bedarf in kürzeren Abständen wiederholt werden.

  
(Vogel)

<b>Wege Nr. lt. Wirtschafts- wegeplan</b>	<b>Unterhaltungsarbeiten Bauhof</b>	<b>Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof</b>
---	---	--

D.Bgm.  
I.A.



(Herbst)

Anlage



Nur für den Dienstgebrauch

1:14.000