

**Vermerk: Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege im
Stadtteil Schillerslage**

Eine Bereisung der Wirtschaftswege ist auf Grund der Covid-19 Pandemie in diesem Jahr ausgesetzt worden. Um jedoch die Unterhaltungswünsche berücksichtigen zu können, wurde Herr [REDACTED] gebeten, stellvertretend für alle Teilnehmer eine Auflistung zu erstellen.

Folgende Mängel sind festgestellt worden und sind im Rahmen der Wegeunterhaltung zu beseitigen:

Wege Nr. lt. Wirt- schafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Pkt.
SC 16	Lichtraum-Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....		1
SC 17	Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....		2
SC 28	Lichtraum-Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....	Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	3
SC 35	Lichtraumprofil herstellen erledigt ☐ Datum.....	Schlaglöcher ausbessern. erledigt ☐ Datum.....	4
SC 43	Lichtraum- Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....		5
SC 47	Lichtraum-Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....		6
SC 48		Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	7
SC 49		Schlaglöcher ausbessern im nördlichen Bereich erledigt ☐ Datum.....	8

Wege Nr. lt. Wirt- schafts- wegeplan	Unterhaltungsarbeiten Gärtnerbauhof	Unterhaltungsarbeiten Bauhof	Pkt.
SC 54	Lichtraum-Wegfreiraum schneiden erledigt ☐ Datum.....		9
SC 56		Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	10
SC 61		Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	11
SC 65		Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	12
SC 66	Lichtraum-Wegfreiraum erledigt ☐ Datum.....		13
SC 68		Schlaglöcher ausbessern erledigt ☐ Datum.....	14
SC 71	Lichtraum-Wegfreiraum erledigt ☐ Datum.....		15
SC 72		Schlaglöcher im Übergängen zum Asphalt und in den Kurven aus- bessern erledigt ☐ Datum.....	18
SC 75	Lichtraum-Wegfreiraum erledigt ☐ Datum.....		16
BU 02	Lichtraumprofil an den Birken herstellen erledigt ☐ Datum.....		17


Herr [REDACTED] wies darauf hin, dass die Ausgleichspflanzung der Fa. [REDACTED] am Wirtschaftsweg SC 64 (Gemarkung Schillerslage Flur 1 Flurstück 154) zurückgeschnitten werden müsste. Der Rückschnitt sollte auf beiden Seiten erfolgen, da sowohl zum Weg als auch zum Acker ein starker Zuwachs der letzten Jahre für Behinderungen sorgt. Herr [REDACTED] wird Kontakt mit Firma [REDACTED] aufnehmen und auf den erforderlichen Rückschnitt hinweisen.

Insbesondere die Arbeiten an den Gehölzen sind umgehend durchzuführen (Brut- / Setzzeit).

Die sind bei entsprechender Witterung freizuschneiden (Abstimmung mit Frau [REDACTED]).

Die Mineralgemischarbeiten sind bei aufgetautem Boden und trockener Witterung durchzuführen.

Das Verfüllen kleiner Schlaglöcher mit Mineralgemisch 0/11, 0/22 oder 0/32 kann nicht als nachhaltige Wegeausbesserung verstanden werden, da sich keine Verzahnung mit dem Untergrund herstellen lässt. Dies ist eine reine Unterhaltungsmaßnahme und muss ggfls. bei Bedarf in kürzeren Abständen wiederholt werden.

An empty rectangular box with a black border, likely intended for a signature or stamp.A large empty rectangular box with a black border, likely intended for a drawing or detailed notes.

Anlage